

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2024 год

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Планный объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович</i>							
1.	2	п. Новый Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	2 100,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
2.	3	п. Новый Ремонт дороги между ул. Большевикская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	1 200,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
3.	4	п. Новый Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Выполнено в рамках муниципального задания	850,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
4.	6	п. Новый Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН в 2023 году Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников по Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие	8 500,00	0,00	ОБ МБ	МКУ «УОиМП»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» В 2023 году на стадионе выполнены работы по ремонту беговой дорожки вокруг футбольного поля на сумму 1 млн. рублей. <i>Включен в план 2025 года</i>				
5.	7	п. Новый Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	1 200,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
6.	8	п. Новый Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Для определения точной стоимости необходимо разработать ПСД, пройти экспертизу, оформить сервитут на землю под строительство <i>Включен в план 2025 года</i>	2 200,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич							
7.	13	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Проведена экологическая акция по уборке мусора в березовой роще. Территория приведена в удовлетворительное состояние. Собранный мусор вывезен на полигон ТБО	100,00	100,00	МБ	МБУ «УПР»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			Бердска.				
8.	15	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем тротуар (велодорожку)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Для строительства пешеходной дорожки необходима разработка проектно-сметной документации. Стоимость подготовки ПСД составит порядка 200,0 тыс.рублей. Ориентировочная стоимость строительства нового объекта составит 600,0 тыс.рублей. <i>Включен в план 2025 года</i>	800,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
9.	16	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен в 2023 (20 п.м. от ГИБДД вдоль МКД 20 + перенесли ПП от МКД 23 к МКД 20; в 2022 - от МКД 23 до поворота; от Водобачная вдоль МКД 15 на сумму 1500т.р.) Остаток работ выполнен в 2024 году. Всего выполнено от ул.Первомайская до ул.Водобачная (картами) 3220,69 кв.м.	2 000,00	3 924,21,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
10.	17	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Освещение улиц м-на Северный	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» В плане бюджета на 2025 год	1 086,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Включен в план 2025 года</i>				
11.	18	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» Необходимо строительство ливневой канализации <i>Включен в план 2025 года</i>	200,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
12.	19	М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16 Заасфальтировать проезжую часть м-н Северный, 17/2-18	НЕЦЕЛОСОБРАЗНО Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В границах муниципальной территории проезжая часть в удовлетворительном состоянии <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
13.	21	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16 Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская	ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции В 2024г. выполнены работы по строительству емкости по сбору сточных вод. Резервуар будет принимать ливневые и талые воды с площади водосбора, включающей в себя территорию от хоккейной коробки до ул. Первомайская.	5 000,00	5 646,55	МБ	МКУ «УКС»
<i>Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич</i>							
14.	22	Ул. Попова, 3	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН	2 200,00	662,89	ОБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская)	Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Выполнен ремонт картами в 2023 году, в 2024 году устранены пучины по ул Попова. <i>Включен в план 2025 года</i>			МБ	«УЖКХ»
15.	23	Ул. Попова, 7 Произвести капитальный ремонт дороги, прилегающей к дому ул. Попова, 7 (проезд к МАДОУ № 16 «Белочка»): ремонт асфальтного покрытия, установка пешеходного тротуара	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория МКД Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В районе д/с Белочка территория МКД	300,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
16.	24	Ул. Попова, 37 Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Ремонт асфальтного покрытия проведен частично в 2023 году. Тротуар обустроить нет технической возможности <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич							
17.	27	М-н Радужный Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» По техническим причина разместить спортивную площадку не представляется возможным, т.к. не соблюдаются охранный зона инженерных коммуникаций («зона отчуждения»)	800,00	0,00	МБ	МКУ «ОФКиС»
18.	28	М-н Радужный Заасфальтировать проезд между домами 10/2 и 10/3 к территории м-н Радужный и установить там фонари. Заасфальтировать дорогу от ул. Ленина мимо торца дома 10/4	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Муниципальный земельный участок 70 метров (освещение 50тыс.руб.) Освещение выполнено. Работы по асфальтированию проезда в границах муниципальной территории выполнены 288 кв.м.	2 500,00	400,91	МБ	МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет»
Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович							
19.	35	Ул. Комсомольская, 4Б Установка ливневой канализации для отведения сточных вод	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» Включен в план 2025 года	7 000,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	37	Ул. Комсомольская, 24 Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» Муниципальная программа «Культура города Бердска» В 2021 году в рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей) (МБ 500,0 тыс.руб.) Благоустроить возможно после реконструкции ГДК <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	ОБ МБ	МБУ «ГЦКиД»
21.	38	Ул. Комсомольская, 24 Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	850,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
22.	39	Ул. Комсомольская, 28А Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2023 году до МКД 32 по ул. Комсомольская <i>Включен в план 2025 года</i>	350,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
23.	40	Ул. Ленина, 30 и 32	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ	500,00	0,00	МБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30	Придомовая территория Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2023 году и аварийно-ямочный ремонт заезда с ул.Первомайская в 2024 году. Далее придомовая территория - нет технической возможности В рамках КГС участие дома				«УЖКХ»
24.	42	Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В плане бюджета на 2025 год Включен в план 2025 года	4 500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна							
25.	46	Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2023 году при реализации проекта Территория детства выполнено обустройство тротуара между домами ул. Вокзальная,14 и ул. Горького, 2 (вдоль ул. Вокзальная, 24); обустройство тротуара в р-не домов 18 и 22 ул. Вокзальная выполнено обустройство тротуара в рамках программы КГС Включен в план 2025 года	350,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна							

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	56	Ул. Комсомольская, 40 Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей	ВЫПОЛНЕН В 2023 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт ул. Комсомольская. В рамках ремонта выполнены работы по обустройству парковочной зоны для родителей школы №2 и безопасной высадки детей	8 000,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
27.	57	Ул. Комсомольская, 40 Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	1 200,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич							
28.	59	Ул. Ленина, 14 Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Нецелесообразно в связи с отсутствием участка концентрации ДТП, низкой интенсивностью движения. В соответствии с нормативными требованиями лежачие полицейские не устанавливаются при въезде на придомовую территорию.	50,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
29.	60	Ул. Кутузова, 7 Щебенение дороги	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2023 году проведены работы по отсыпке АБК проезжей части дороги ул. Кутузова. Подсыпка щебнем данной улицы, не	182,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			требуется. <i>Включен в план 2025 года</i>				
30.	61	Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2024 году разработан проект на обустройство тротуар от ул. Советская до ул Гоголя (270,0 тыс. руб.). Стоимость работ 8 160,0 тыс руб. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	350,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
31.	62	Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Суворова	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнено 132 кв.м. от ул.Островского в сторону ул. К Маркса <i>Включен в план 2025 года</i>	350,00	162,96	МБ	МКУ «УЖКХ»
32.	64	Ул. Суворова, 1 Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра»	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Частная территория. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В пределах муниципальной территории ремонт проведен в 2023 году	450,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
33.	65	Пер. Пархоменко, 5 Щебенение дороги по пер. Пархоменко	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Проведены работы по щебенению дороги по пер. Пархоменко	182,00	307,44	МБ	МБУ «ЦМУ»
34.	66	Ул. К.Маркса, 7	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН	850,00	0,00	МБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнен гранулятом в 2023 году. Технической возможности положить асфальт нет. <i>Включен в план 2025 года</i>				«УЖКХ»
35.	67	Ул. К.Маркса, 7 Обустройство и асфальтирование тротуара по ул. Островского	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. (наказ 174) <i>Включен в план 2025 года</i>	350,00	661,59	МБ	МКУ «УЖКХ»
36.	68	Ул. Ленина, 12,14,16,16А ул. Кутузова, 1 Сделать дорогу на кладбище	НЕ ВЫПОЛНЕН Реализация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Ремонт улицы Полевая проводится с 2021 года в рамках МП "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска". На конец 2023 года отремонтировано 2,48 км дороги за счёт средств местного бюджета.	2 000,00	2 143,00	ОБ МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			2024-2025 по ул. Полевая - разработка ПСД, после будет направлена заявка в Минтранс НСО (717,1 млн.руб., в т.ч. ОБ 710,0 млн.руб. + МБ 7,1 млн.руб.) <i>Включен в план 2025 года</i>				
Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич							
37.	70	Ул. Лермонтова, 17 Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и установка поребриков	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Уборка дороги проводится регулярно в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ». Установка поребриков через проект реконструкции дороги. <i>Включен в план 2025 года</i>	200,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
38.	71	Ул. К.Маркса, 25 Установка урн по ул. Ленина	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ" приобретено 40 урн в 4 квартале 2024 года. Установка будет весной 2025 <i>Включен в план 2025 года</i>	250,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
39.	72	Ул. О.Кошевого, 6 Строительство ливневой канализации у дома	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.	44 500,00	0,00	ОБ МБ	МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			Бердске» Средства на проектирование и строительство в 2024г. не выделялись. Целесообразно рассмотреть после строительства объекта: «Ливневая канализация от перекрестка пер. Больничный и ул. Больничной до перекрестка ул. Свердлова и ул. Ленина» <i>Включен в план 2025 года</i>				
40.	74	Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2023 году; дальше нет технической возможности, так как нет основания у дороги <i>Включен в план 2025 года</i>	550,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович							
41.	78	Ул. Ленина, 85 Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада)	ВЫПОЛНЕН Выполнен в рамках проекта Территория детства	950,00	2 773,20	ОБ	МКУ «УЖКХ»
42.	79	Ул. Ленина, 85 Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лица № 6	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» На смежном участке выполнен ремонт тротуара (наказ 78). После весеннего обследования будет установлена необходимость дополнительного ремонта <i>Включен в план 2025 года</i>	750,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна							
43.	82	Ул. К.Маркса, 66 Ремонт пешеходного моста через р. Шадриха	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Проведено выездное совещание с участием представителей администрации, МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ». Принято решение - о передаче моста в муниципальную собственность администрации города Бердска для реконструкции и последующей эксплуатации <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	300,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
44.	84	МБОУ ДО «Маэстро» Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Осуществлен выезд на место. Определены места предположительного размещения площадки. Проводится согласование с ОАО «РЭС», МУП «КБУ» <i>Включен в план 2025 года</i>	300,00	0,00	МБ	МКУ «ОФКиС»
45.	86	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м)	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Проведено грейдирование. <i>Включен в план 2025 года</i>	200,00	504,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
46.	87	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул.	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры	630,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м)	города Бердска» В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>				
47.	88	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	224,00	287,31	МБ	МБУ «ЦМУ»
48.	90	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м)	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Работы по щебенению выполнены частично в 2023 году на сумму 97 тыс. рублей) В 2024 году исполнено частично на сумму 96,11 тыс. рублей <i>Включен в план 2025 года</i>	355,00	96,11	МБ	МБУ «ЦМУ»
49.	91	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	655,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
50.	92	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул.	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В плане бюджета на 2025 год	1 197,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м)	<i>Включен в план 2025 года</i>				
51.	93	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	168,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
52.	94	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	431,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
53.	95	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	361,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
54.	96	п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	298,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м)	В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>				
Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич							
55.	101	Ул. Зои Космодемьянской Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	673,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
56.	102	Ул. Зои Космодемьянской Отсеять гравием перекресток ул. З.Космодемьянской и ул. Б.Хмельницкого	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	77,00	77,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
57.	104	Ул. Зои Космодемьянской Отсыпать гравием ул. Б.Хмельницкого от ул. Маяковского до ул. Островского	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	473,00	473,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич							
58.	119	Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая)	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и	35 000,00	4 002,00	ОБ МБ	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В пределах бюджетных ассигнований выполнен ремонт дороги по ул. Герцена, д 55, д 60, д 80 (решение суда 2а-1269/2022); от ул. К Маркса до ул. Островского. Остаток – нет технической возможности. Необходим проект на реконструкцию дороги в целом. <i>Включен в план 2025 года</i>				
59.	120	Ремонт дороги по ул. Озерная	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Дорога 5-й категории. Выполнено щебенение МБУ «ЦМУ»	350,00	479,67	МБ	МКУ «УЖКХ»
60.	121	Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Дорожное полотно восстановлено в 2022 году. В 2024 году запланирована разработка проекта на обустройство тротуара (280,0 тыс. руб.). В плане бюджета на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	2 800,00	0,00	МБ	МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ»
61.	124	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Авиаторов и	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры	635,00	865,89	МБ	МБУ «ЦМУ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		пер. Авиаторов	города Бердска» ул.Авиаторов от дома 7 до дома 62, от дома 46 до дома 70 - 482,06 тонн, Σ= 713 448,8 р. пер. Авиаторов - 103т, Σ= 152 440,0 руб.				
62.	125	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участка дороги от ул. Герцена, 81 и до пересечения с ул. Полевая, пер. Герцена, ул. Р.Корсакова и Чехова	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2024 работы по ул.Герцена от ул.Герцена 81 до ул.Полевой- 326,69 тонн, Σ= 483 501,2 руб. пер.Герцена - 197т, Σ= 291 560,0 руб. ул.Римского Корсакова - 34т, Σ= 50 320руб ул.Чехова - 89т, Σ= 131 720,0 руб.	1 126,00	957,0	МБ	МБУ «ЦМУ»
63.	133	Щебенение ул. Озерная от пер. М.Горького до ул. Нахимова	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 321,4 тонн, Σ= 475 672,0 руб.	381,00	475,67	МБ	МБУ «ЦМУ»
64.	134	Ремонт улично-дорожной сети ул. П.Морозова	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	350,00	200,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
65.	136	Ул. Озерная Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен до с/м Мария РА в 2023 году; дальше нет технической возможности -	1 800,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			дорога переходного типа, через проект на реконструкцию <i>Включен в план 2025 года</i>				
66.	139	Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
67.	140	Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен в 2023 году от ул. Островского до ул. Пушкина <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»
68.	141	Ул. Герцена Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Возможно через проект на строительство ливневой канализации. <i>Включен в план 2025 года</i>	300,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»
69.	142	Ул. Горького, пер. Горького Овод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках реализации наказов №№ 142, 145, 148, 149, 150. В конце 2023 года в качестве эксперимента установлены два водосборных колодца в	500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			районе ул. Отрадная и в районе дома №10/4 по ул. Ленина для накопления дождевых и талых вод с последующей откачкой. В 2024 году проведён мониторинг эффективности данного решения. Результат - ливневая канализация работает при условии постоянной очистки и своевременной откачки. При этом, необходимо профилирование дорожного полотна для формирования уклона в сторону колодца. Принято решение - в 2025 году МКУ УЖКХ совместно с МКУ УКС и МБУ ЦМУ проработают данный вопрос и выберут техническое решение для водоотведения талых и дождевых вод на указанных участках. <i>Включен в план 2025 года</i>				
70.	145	Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
71.	148	Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
72.	149	Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры	500,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>				«УЖКХ»
73.	150	Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	500,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
74.	151	Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Осуществлен совместный выезд со специалистом ЦМУ и помощником депутата Сычевым Н.Ф. по адресу, нарезка водоотводной канавы не требуется	500,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
75.	153	Освещение ул. Озерная	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Протяженность 0,56 км 538 тыс.руб.	538,00	538,0	МБ	МБУ «ГорСвет»
76.	154	Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города	880,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Юго-Восточный	Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Освещение ТОС в рамках гранта				
77.	162	Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Протяженность 0,22 км 272г.р. Выполнен в 2023 году. В 2024 году дополнительно установлены светильники.	272,00	272,0	МБ	МБУ «ГорСвет»
78.	163	Строительство детской спортивной площадки на ул. Авиаторов	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Размещение спортивной площадки невозможно из-за отсутствия муниципальной земли (земля Минобороны)	300,00	0,00	МБ	МКУ «ОФКиС»
Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжсиевич							
79.	165	Ул. Горького, 24 Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» <i>Включен в план 2025 года</i>	4 000,00	0,00	МБ	МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	166	Ул. Горького, 24 Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» По результатам натурального обследования (геодезических измерений) данной территории выявлено нарушение целостности существующей водоотводной канавы и водопропускных труб. В период 2021-2022гг. на данном участке производились работы по устройству сетей газоснабжения силами ООО «Газпром газораспределение Томск». В ООО «Газпром газораспределение Томск» направлено письмо об устранении нарушений целостности существующей водоотводной канавы и водопропускных труб по ул.Радищева. <i>Включен в план 2025 года</i>	600,00	0,00	МБ	МКУ «УКС»
81.	170	Ул. Горького, 14 Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	900,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
82.	171	Ул. Горького, 14 Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Протяженность 0,14 км 102 тыс. рублей.	102,00	102,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
83.	172	Ул. Горького, 14 Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят» (ул. Островского, 114)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	600,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
84.	174	Ул. Островского, 122 Ремонт тротуара ул. Островского от Медучилища до здания БТИ	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В рамках наказа 67 Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. на сумму 661,59 тыс. рублей.	450,00	661,59	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	176	Ул. Советская, 62,63 Установка детской спортивной площадки / коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» В период с 22.07.2024 по 30.07.2024 в районе дома Пионерская 12 производились работы по оборудованию спортивной площадки тренажерами. 02.08.2024 спортивная площадка принята в эксплуатацию.	300,00	732,26	МБ	МКУ «ОФКиС»
Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович							
86.	177	Ул. Луговская, 96,98,100 Строительство на три дома разновозрастной детской площадки	НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках программы «Комфортная городская среда» <i>Включен в план 2025 года</i>	3 600,00	0,00	ФБ	МКУ «УЖКХ» МКУ «ОФКиС»
87.	180	Ул. 8 Марта Установка уличного освещения	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 0,6 км 644 тыс.руб. <i>Включен в план 2025 года</i>	644,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
88.	182	Ул. Островского, 64 Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнено обустройство тротуара с подходом к пешеходному переходу и ООТ ЦГБ - 178,2	800,00	597,13	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.)	кв.м.				
89.	184	Ул. Добролюбова Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» В 2024 году проведено обследование. В указанном районе отсутствует система централизованной ливневой канализации. Для нормализации работы системы водоотведения необходимо провести геодезическую съемку рельефа и на ее основе разработать проектно-сметную документацию по устройству системы водоотведения по открытым железобетонным лоткам. Продление срока до 01.11.2025. (согласовано Главой) <i>Включен в план 2025 года</i>	1 000,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
90.	185	Ул. Добролюбова Установить уличное освещение	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 0,5 км 739 тыс.руб.	593,00	739,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
91.	188	Ул. Островского, 57	ВЫПОЛНЕН	100,00	100,00	МБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Восстановление ливневой канализации	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»				«УЖКХ»
92.	191	Ул. Некрасова Уличное освещение	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»	644,00	812,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич							
93.	194	М-н Молодежный, ул. Боровая Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой роши	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Предполагаемый маршрут скандинавской ходьбы расположен на территории городских лесов, отсутствует возможность выполнить наказ. Кроме того, существует скандинавская тропа на базе Метелицы.	400,00	0,00	МБ	МКУ «ОФКиС»
Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович							
94.	196	Ул. Майская, 14 Отсыпка щебнем дорогу ул. Искитимская от ул. Урицкого до ул. Майская	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 111,95 тонн, Σ= 165 686,0 руб.	142,00	165,69	МБ	МБУ «ЦМУ»
95.	198	Ул. Льва Максимова, 9 Освещение ул. Льва Максимова	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города	555,20	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 0,7 км 555 тыс.руб. <i>Включен в план 2025 года</i>				
96.	204	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) выполнены в 2023 году (336 м). Ул. Павлова - в 2024 году	400,00	354,0	МБ	МБУ «ЦМУ»
97.	205	Ул. Урицкого, 70 Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»	800,00	420,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
98.	206	Ул. Урицкого, 70 Очистка и нарезка траншей для стока талых и дождевых вод с ул. Урицкого в арык на ул. Красноармейскую	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнен в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ»	150,00	150,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
99.	207	Ул. Искитимская, 38	ВЫПОЛНЕН	58,34	65,56	МБ	МБУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Щебенение участка дороги от ул. Искитимская до ул. Павлова	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 44,3 тонн, Σ= 65 564,0 руб.				«ЦМУ»
100.	208	Ул. Искитимская, 38 Очистка от мусора и бурьяна поле, на пересечении улиц Павлова и Кр.Сибирь (где была афганская стоянка)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен в рамках муниципального задания	300,00	0,00	МБ	МБУ «УПР»
101.	209	Ул. Водосточная, 13 Работа по понижению уровня грунтовых вод	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» В 2024 году заключен контракт на строительство одного колодца на пересечении улиц Урицкого-Октябрьская за счет лимитов 2025 года. В 2025 году будет проведен аукцион на строительство еще одного колодца. <i>Включен в план 2025 года</i>	36 000,00	0,00	ОБ МБ	МКУ «УКС»
102.	210	Ул. Урицкого, 40 Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Выполнен в рамках наказа 205	800,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
103.	211	Пер. Прохладный, 7	НЕ ВЫПОЛНЕН	0,00	0,00	МБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская	Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (наказ 218) <i>Включен в план 2025 года</i>			ОБ	«УКС»
104.	212	Пер. Прохладный, 7 Щебенение ул. Льва Максимова от ул. Рогачева до ул. Павлова	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 219,1 тонн, Σ= 324 268,0 руб.	331,00	324,27	МБ	МБУ «ЦМУ»
105.	213	Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева) Освещение улицы	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 0,6 км 532 тыс.руб. <i>Включен в план 2025 года</i>	532,91	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
106.	216	Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория Минобороны РФ. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		на м-н Южный)					
107.	218	Ул. Победная Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая. Обустройство тротуара по ул. Рогачева. Вдоль тротуара высадить деревья	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Возможно выполнить в рамках строительства автомобильной дороги по ул.Рогачева и ул.Ключевая. ПСД разработана. Общая потребность по проекту 334 963,42 = ОБ+МБ (5100,00 софинансирование). Заявка на финансирование направлена в Минтранс НСО. <i>Включен в план 2025 года</i>	334 963,37	0,00	МБ ОБ	МКУ «УКС» МБУ «УПР»
108.	220	Ул. Пролетарская Перекрытие в траншее стоков, скос травы	ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания	150,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
109.	221	Ул. Искитимская, 5 Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря)	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 0,33 км 257 тыс. рублей	257,00	257,0	МБ	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	222	Ул. Искитимская, 5 Работа по понижению уровня грунтовых вод	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды Реализация в рамках наказа № 209 <i>Включен в план 2025 года</i>	0,00	0,00	ОБ МБ	МКУ «УКС»
111.	223	Ул. 40 лет Октября Благоустройство улицы, отсыпка галькой, асфальтной крошкой, либо асфальтирование	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 371,5 тонн, Σ= 549 820,0 рублей	505,00	549,82	МБ	МБУ «ЦМУ» МКУ «УЖКХ»
Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович							
112.	224	Ул. Павлова, 4/1 Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский»	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» ПСД на строительство разработана <i>Включен в план 2025 года</i>	11 000,00	0,00	МБ ОБ	МКУ «УКС»
Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович							
113.	229	Ул. Красная Сибирь, 103 Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	3 000,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		«Сибиряк»					
114.	230	Ул. Рогачева, 24, ул. Красная Сибирь, 113 Строительство моста через р. Раздельная	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	115 000,00	0,00	МБ ОБ	МКУ «УКС»
115.	232	Ул. Лунная, 22 Строительство придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» Для определения точной стоимости необходимо разработать ПСД, пройти экспертизу, оформить сервитут на землю под строительство <i>Включен в план 2025 года</i>	2 000,00	0,00	МБ	МКУ «УКС»
116.	233	Ул. Лунная, 22 Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен в 2022 году (установлен знак "Осторожно дети") <i>Включен в план 2025 года</i>	340,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ» МУП «КБУ»
117.	234	Ул. Лунная, 21	НЕ ВЫПОЛНЕН	16 134,39	0,00	МБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Решение вопроса по поводу ливневки	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» В 2021 году разработана ПСД по объекту «Ливневая канализация от дома по ул. Лунная, 21 до ул. Красная Сибирь», получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. Стоимость реализации проекта 16 134,39 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2021 г. Объект включен в перечень объектов подпрограммы «Реконструкция и развитие ливневой канализации в городе Бердске» муниципальной программы «Развитие ЖКХ города Бердска» со сроком реализации 2024-2033гг. <i>Включен в план 2025 года</i>				«УКС»
118.	235	МБОУ СОШ № 13, ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» В бюджет города Бердска на 2025 год включены работы по ремонту спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 13 в размере 2 000,0 тыс. руб. <i>Включен в план 2025 года</i>	2 000,00	0,00	МБ	МКУ «УОиМП»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
119.	236	Ул. Рогачева, 22 Дополнительное освещение от ул. Рогачева до светофора	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» 100 тыс. рублей освещение пешеходного тротуара от ул. Космическая до ул. Кр.Сибирь по ул. Рогачева установка дополнительных светильников 0,6 км	100,00	100,0	МБ	МБУ «ГорСвет»
120.	238	Ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Ремонт ул Кр Сибирь - от ул. Ленина до примыкания с ул. Боровая, в сторону ул. Павлова картами, от ул Павлова до дома ул Кр Сибирь, 78 - 8 368 кв.м., от ул. Кр Сибирь, 72 до ул. Кр Сибирь, 58 - 746 кв.м., от ул. Павлова до ул. Кр Сибирь, 78 - 923 кв.м. <i>Включен в план 2025 года</i>	6 000,00	10 275,89	МБ	МКУ «УЖКХ»
121.	241	Ул. Красная Сибирь, 124 Решение проблемы с ливневым колодцем	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Выполнено силами УК	350,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна							

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
122.	243	Ул. Микрорайон, 1 Замена остановочного павильона на остановке «Микрорайон» в сторону центра города	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	800,00	800,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
123.	248	Ул. Красная Сибирь, 126 Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом»	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	450,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
124.	249	Ул. Микрорайон, 8 Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» <i>Включен в план 2025 года</i>	1 700,00	0,00	МБ	МКУ «ОФКиС»
125.	250	Ул. Микрорайон, 5 Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	450,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
126.	251	Ул. Лунная, 6 Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	600,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
127.	252	Ул. Микрорайон, 4 Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2023 году - на ООТ установлены урны. В октябре 2024 приобретено 40 урн, установка веной 2025 года <i>Включен в план 2025 года</i>	50,00	0,00	МБ	МБУ «ЦМУ»
128.	256	Ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» В 2023 году выполнено освещение на сумму 182,9 тыс.руб. <i>Включен в план 2025 года</i>	300,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович							
129.	259	Ул. Красная Сибирь, 130 Ремонт дороги между домами ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнено 103,31 кв.м. <i>Включен в план 2025 года</i>	450,00	125,88	МБ	МКУ «УЖКХ»
130.	260	Ул. Красная Сибирь, 130 Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» В Минприроды НСО направлен пакет документов и заявка в размере 4,93 млн. руб.	4 500,00	0,00	ОБ	МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			из ОБ в 2025 году. В 2024-2025 годах запланированы предпроектные работы на 4,5 млн. рублей <i>Включен в план 2025 года</i>				
131.	261	Ул. Лунная, 2 Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория.	800,00	0,00		МКУ «УЖКХ»
132.	262	Ул. Лунная, 11 Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Формирование современной среды города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	700,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
133.	263	Ул. Микрорайон, 48А Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина».	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	200,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна							
134.	267	МБДОУ № 15 «Ручеек» Замена асфальтного покрытия при въезде в д/с	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» Частично выполнен в 2023 году; дальше нет технической возможности, так как территория МКД	1 200,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
135.	276	Ул. Микрорайон, 54 Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54)	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение) Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Освещение выполнено в 2023 году на сумму 300 тыс.руб. Расширение дороги возможно при реконструкции данного участка проезжей части, с изменением конструктивных элементов. Стоимость работ 12 млн.руб. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	12 000,00	0,00	ОБ МБ	МКУ «УЖКХ»
136.	281	Ул. Микрорайон, 31 Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение)	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Территория МКД Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Частично выполнен в 2023 году (освещение + парковка) на сумму 300 тыс.руб; дальше нет технической возможности, так как территория МКД <i>Включен в план 2025 года</i>	1 500,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович							

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
137.	287	Ул. Микрорайон, 24,25,26 Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория МКД Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».	800,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
138.	288	Ул. Микрорайон, 24,25,26 Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Данная территория – землеотвод СНТ «Дружба» прилегает к землям Лесного фонда. Строительство дорог через лес запрещено действующим законодательством Российской Федерации. <i>Включен в план 2025 года</i>	0,00	0,00		МБУ «УПР»
Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич							
139.	292	Ул. Микрорайон, 59 Устройство освещения вдоль тротуара за многоквартирным домом ул. Микрорайон, 54 до 59 к школе №5	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска Вдоль ул. Микрорайона, 54 освещение обустроено. К ул. Микрорайону, 59 нет технической возможности, так как нет муниципальной земли	350,00	350,00	МБ	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
140.	293	Ул. Микрорайон, 63 Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек»	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен в 2023 году	550,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»
<i>Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич</i>							
141.	296	М-н Южный, ул. Российская, 41 Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Исполнение и финансирование в рамках наказа № 218 <i>Включен в план 2025 года</i>	0,00	0,00	МБ ОБ	МКУ «УКС»
142.	297	М-н Южный, ул. Российская, 41 Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Исполнение и финансирование в рамках наказа № 218	0,00	0,00	МБ ОБ	МКУ «УКС»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Включен в план 2025 года</i>				
143.	298	М-н Южный Строительство тротуара по ул. Взлетная	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Исполнение наказа в рамках строительства дороги по ул. Взлетная. <i>Включен в план 2025 года</i>	60 000,00	0,00	МБ ОБ	МКУ «УКС»
144.	299	М-н Южный Установить ограждение ливневок по ул. Лунная	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Претензионная работа с подрядчиком (при строительстве дороги ул. Лунная разрушены решетки лотков ливневой канализации). <i>Включен в план 2025 года</i>	11 466,00	0,00	МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
145.	303	М-н Южный, 9 квартал Освещение ул. Жемчужная (участок от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина), пер. Ясный, Утренний, Олимпийский	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 1 км 892 тыс.руб.	892,20	892,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
146.	304	Ул. Гранитная, 16/1 Строительство линий	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие	315,00	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		наружного освещения по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6.	жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска Протяженность 0,17 км 315 тыс.руб. <i>Включен в план 2025 года</i>				
147.	307	М-н Южный Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска Протяженность 0,9км 834 тыс.руб. <i>Включен в план 2025 года</i>	834,05	0,00	МБ	МБУ «ГорСвет»
148.	310	Ул. Ключевая Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение) Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Освещение выполнено в 2023 году на сумму 379,00 тыс.руб) Выполнение в части обустройства тротуара по ул. Космическая (от ул. Лунная до ул. Купца Горохова): подготовка ТЗ на проект. <i>Включен в план 2025 года</i>	20 000,00	0,00	ОБ МБ	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»
149.	311	Ул. Гранитная	НЕ ВЫПОЛНЕН	800,00	0,00	МБ	МКУ

№ п/п	№ п/п наказа	Содержание наказа, адрес	Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)	Плановый объем финансирования наказа, тыс. руб.	Фактический объем финансирования наказа, тыс. руб.	Источник финансирования наказа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	5	6	7	8
		Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>				«УЖКХ»
150.	312	Ул. Ключевая, м-н Южный Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	850,00	0,00	МБ	МКУ «УЖКХ»

ОТЧЕТ

о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам
Совета депутатов города Бердска за 2024 год

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
<i>Округ № 1. Депутат Ардаков Максим Александрович</i>				
1.	1	п. Новый Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23	ВЫПОЛНЕН Совместная работа с депутатом округа. Размещено объявление о сносе хоз построек для извещения населения.	МКУ «УЖКХ»
<i>Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич</i>				
2.	3	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Пешеходный переход с пер. Водобачный через ул. Водобачная (знаки, зебра, ограничение скорости)	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Вопрос рассмотрен на комиссии по Безопасности дорожного движения от 30.08.2023 №3/23. Решение - организовать ПП (пешеходный переход). Возможность организации ПП только при реконструкции дороги, так как подход организован только с одной стороны. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	МКУ «УЖКХ»
3.	4	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Отсутствует земельный участок под организацию ООТ.	МКУ «УЖКХ»
4.	8	М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16 Асфальтирование площадки за остановочным	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		павильоном м-н Северный, 17/2	2024 год - 200 тыс.руб. на проект, 2025 год- 1 200 тыс.руб выполнение работ <i>Включен в план 2025 года</i>	
<i>Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич</i>				
5.	13	Ул. Попова, 3 Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО По предполагаемому месту размещения площадки - территория многоквартирного ул.Попова,5. Депутатом, специалистами отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с ООО УК «Гурман» проведены общие собрания собственников многоквартирных домов ул.Попова, 3 и ул.Попова, 5 с вопросом в повестке собрания: «Рассмотрение вопроса о строительстве концертной площадки для проведения мероприятий на земельном участке между многоквартирными домами №3 и № 5 по ул.Попова в г.Бердске». По результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума, решение по повестке дня не принято	ОЭиЖКХ УК
6.	14	Ул. Попова, 9 Сделать пешеходный переход возле остановки общественного транспорта «Ул. Попова», согласно установленным требованиям	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»	МКУ «УЖКХ»
7.	15	Ул. Красный Сокол, 16 Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует)	ВЫПОЛНЕН Выполнен в 2023 Выдано разрешение на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства (твердое покрытие), (парковка), утвержденное постановлением администрации города Бердска от 24.11.2023 № 5514/65	УЗО
8.	18	Ул. Ленина, 7 Произвести ремонт аварийной тепловой камеры	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Тепловая камера в рабочем состоянии, ремонт не требуется	МУП «КБУ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
<i>Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич</i>				
9.	25	Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14 Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория МКД Территория МКД. Для выполнения наказа необходимо согласие общего собрания собственников об исключении УДС из границ МКД. По результату голосования 16,2% собственников проголосовали против данного решения. Решение считается не принятым.	МКУ «УЖКХ»
<i>Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович</i>				
10.	30	Ул. Комсомольская, 28А Организовать площадку для выгула собак	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»	МКУ «УЖКХ» СД УЗО
11.	31	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Организовать площадку для выгула собак	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»	МКУ «УЖКХ» СД УЗО
12.	33	Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Выполнен частично в 2023 году в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б. Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия на остальных участках включены в план восстановления благоустройства на 2025 год. Будут выполнены при наличии финансовой возможности. <i>Включен в план 2025 года</i>	МУП «КБУ»
13.	34	Ул. Комсомольская, 4Б Организовать спил аварийных деревьев (тополей) на пер. Ленина, от ул. Первомайская до пер. Комсомольский	ВЫПОЛНЕН Территория МКД В комиссии по вырубке деревьев получено положительное заключение. Вырубка силами УК	МБУ «УПР» УК
14.	35	Ул. Комсомольская, 4Б	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН	МУП «КБУ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4в,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21	Восстановление асфальтового покрытия по ул. Комсомольская,3, 5А, 24, ул. Первомайская, 14,19 выполнено в 2021-2023. Восстановление асфальтового покрытия по ул.Комсомольская,4в выполнено в 2024 году. Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия на остальных участках включены в план восстановления благоустройства на 2025 год и будут выполнены при наличии финансовой возможности. <i>Включен в план 2025 года</i>	
15.	38	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания периодически проводится уборка сквера. В планах установить специальные контейнера для сбора собачьих экскрементов, привести в надлежащий вид метеорологическую будку <i>Включен в план 2025 года</i>	МБУ «УПР»
16.	39	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься.	НЕ ВЫПОЛНЕН Проект по адаптации пешеходного перехода находится на контроле и в работе МКУ «УЖКХ». Запланировано проведение работ в 2025 году, при условии выделения финансирования. <i>Включен в план 2025 года</i>	ОСОН МКУ «УЖКХ»
17.	40	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан.	НЕ ВЫПОЛНЕН Проект по адаптации пешеходного перехода находится на контроле и в работе МКУ «УЖКХ». Запланировано проведение работ в 2025 году, при условии выделения финансирования. <i>Включен в план 2025 года</i>	ОСОН МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
18.	41	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью	НЕ ВЫПОЛНЕН Запланировано проведение работ в 2025-2026 году, при условии выделения финансирования. <i>Включен в план 2025 года</i>	ОСОН МКУ «УЖКХ»
19.	43	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений: - въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске; - имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы; - поручни находятся на разной высоте и частично деформированы; - вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него.	НЕ ВЫПОЛНЕН В 2024 году собственникам здания направлены письма с рекомендациями устранить нарушения. <i>Включен в план 2025 года</i>	ОСОН МКУ «УЖКХ»
20.	46	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК).	НЕ ВЫПОЛНЕН Запланировано проведение работ в 2025-2026 году, при условии выделения финансирования. <i>Включен в план 2025 года</i>	МКУ «УЖКХ» ОСОН
Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна				
21.	48	Ул. Вокзальная, 2 Организация площадки для выгула собак	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» <i>Включен в план 2025 года</i>	МКУ «УЖКХ» СД УЗО

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
22.	50	Ул. Калинина, 25а Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина	ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания	МБУ «ЦМУ»
Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна				
23.	55	Ул. Лелюха, 15 Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»	МКУ «УЖКХ» СД УЗО
24.	56	Ул. Комсомольская, 17 Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»	МКУ «УЖКХ» СД УЗО
Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич				
25.	66	Ул. Ленина, 16А Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина	ВЫПОЛНЕН Ремонт ул. Первомайская проведен в 2022-2023 годах в рамках БКАД	МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет»
26.	68	Жители г.Бердска Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна»)	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО В рамках заседания комиссии по Безопасности дорожного движения принято решение о нецелесообразности установки светофора в связи с минимальной интенсивностью движения. При условии технической возможности установка искусственной дорожной неровности (ИДН) на	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Суворова в районе дома 15 ул. К. Маркса будет в 2025 году.	
27.	70	Ул. Ленина, 16 Выделить велосипедные дорожки в городе	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ <i>дублирует ОТМ 245</i> Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы	МКУ «УЖКХ»
28.	71	Ул. Ленина, 16 Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период	ВЫПОЛНЕН Выполнение наказа находится в компетенции ГИБДД (проводятся рейды, установлены камеры фото/ видео фиксации)	СД МКУ «УЖКХ»
29.	73	Ул. Ленина, 16 Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»	МКУ «УЖКХ» СД УЗО
30.	74	Ул. Островского, 1А Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале	ВЫПОЛНЕН Утверждена подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» МП «Развитие ЖКК в городе Бердске» на 2024-2033 годы.	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»
31.	77	Ул. К.Маркса, 22А Отремонтировать колодцы и дорожку	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Восстановление пешеходной дорожки выполнено в 2022	МУП «КБУ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			<p>году. Ремонт колодцев запланирован в 2025 г <i>Включен в план 2025 года</i></p>	
Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич				
32.	81	<p>Ул. Лермонтова, 17 Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17</p>	<p>НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»</p>	<p>МКУ «УЖКХ» СД УЗО</p>
33.	86	<p>Ул. К.Маркса, 38 Ремонт циркуляции горячего водоснабжения</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
34.	87	<p>Ул. К.Маркса, 38 Спилить старые тополя</p>	<p>НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория, нет технической возможности спилить. Вопрос о вырубке 6-ти тополей на придомовой территории рассмотрен на заседании комиссии. Решение комиссии от 08.08.2023 №7/22 разрешить вырубку 6-ти тополей без оплаты восстановительной стоимости силами УК.</p>	<p>МБУ «УПР» УК</p>
35.	90	<p>Ул. О.Кошевого, 6 Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом. Реконструкция дворовой территории</p>	<p>НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Исключить из реестра ул. Больничная возможно только после снятия с кадастрового учета объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, либо в случае изменения адреса объекта</p>	<p>УГ МКУ «УЖКХ»</p>

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			адресации многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9. Такая процедура возможна только с согласия всех собственников многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, мнение собственников должно быть оформлено протоколом общего собрания. Далее происходит процедура изменения адреса объекта с внесением изменений в Единый реестр прав недвижимого имущества в Росреестре. Реконструкцию дворовой территории выполнить нет технической возможности, придомовая территория. Со стороны МКУ «УЖКХ» - внутриквартальный проезд отсыпан гранулятом; создан ТОС - условия участия в КГС доведены	
36.	93	Ул. Ленина, 33 Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. <i>Включен в план 2025 года</i>	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»
Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович				
37.	94	Ул. К.Маркса, 56 Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86)	ВЫПОЛНЕН Подготовлен иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. Решение суда вынесено, требования удовлетворены, исполнительные листы направлены в ФССП. «Асоциальные элементы» выселены в 2023 году.	МКУ «УЖКХ»
38.	99	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на	НЕ ВЫПОЛНЕН Разработана ПСД на реконструкцию крыльца, с установкой пандуса. Стоимость СМР - 6,5 млн.руб. При условии выделения финансирования, наказ будет выполнен.	МКУ «УЖКХ» ОСОН

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала	<i>Включен в план 2025 года</i>	
39.	105	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН УК «Вега 89/15» ведут работы по устранению нарушений.	ОСОН ОПТиР
40.	107	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников	ВЫПОЛНЕН Проведены ремонтные работы крыльца аптеки «Пульс» (ул.Ленина, 89/8), доступ для инвалидов-колясочников обеспечен.	ОСОН ОПТиР
<i>Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна</i>				
41.	110	Ул. Кирова, 5 Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. <i>Включен в план 2025 года</i>	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»
42.	111	Ул. К.Маркса, 66 Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		нормативных показателей	<p>многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.</p> <p><i>Включен в план 2025 года</i></p>	МУП «КБУ»
43.	113	<p>Ул. К.Маркса, 55 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.</p> <p><i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
44.	120	<p>Ул. К.Маркса, 68 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.</p> <p><i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
45.	121	<p>Ул. К.Маркса, 71 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.</p> <p><i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
46.	122	<p>Ул. Спортивная, 1 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
47.	123	<p>Ул. Спортивная, 5 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич				
48.	136	<p>Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174, ул. Спортивная, 9,11,13,15 ул. Пушкина Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН В корпусе, находящемся по адресу ул. Пушкина, д.172, расположены амбулаторные и стационарные отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ», а именно: консультативное отделение (прием узких специалистов), стоматологическое поликлиническое отделение, акушерско-поликлиническое отделение, центр здоровья, кардиологическое и неврологическое стационарные отделения, первичные сосудистые центры для больных с нарушением мозгового и коронарного кровообращения. В корпусе продолжают проводиться ремонтные работы. Прием участковых врачей-терапевтов организован во взрослом поликлиническом отделении №1, находящемся по адресу ул. Островского, д.53. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i></p>	<p>ГБУЗ НСО «БЦГБ»</p>

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич				
49.	137	Отлов бродячих собак на ул. Авиаторов	ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания. За 2024 год отловлено 16 собак в районе ул. Авиаторов	МБУ ПЖ «Надежда»
50.	138	На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20)	ВЫПОЛНЕН Выполнен в 2023 году	МКУ «УЖКХ»
51.	141	Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная	ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»	МКУ «УКС»
52.	142	Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Включен в план реконструкции на 2024 год - работы отменены в связи с планируемой передачей сетей в РОССЕТИ	МБУ «ГорСвет»
53.	143	Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского	НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС» Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024 <i>Включен в план 2025 года</i>	СД МБУ «ГорСвет»
54.	144	Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского	НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС» Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024 <i>Включен в план 2025 года</i>	СД МБУ «ГорСвет»
Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич				
55.	157	Ул. Советская, 62,63 Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория, через участие дома в КГС, старшему по дому информация доведена	МКУ «УЖКХ»
56.	160	Ул. Советская, 62,63	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО	МКУ

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		2 Нет необходимой температуры горячей воды в батареях	Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. Советская, д.63 - не подключен к централизованной системе отопления, Советская, д. 62 - ненормативная температура не выявлена, мероприятия не требуются	«УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»
57.	161	Ул. Советская, 62,63 Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО На комиссии по БДД получен отказ, в связи с отсутствием необходимости, так как треугольник видимости обеспечен	МКУ «УЖКХ»
58.	162	Ул. Советская, 62,63 Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Установлен светофор в районе ТЦ Комбат и пешеходный переход в районе ООТ Пионерская"	МКУ «УЖКХ»
Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич				
59.	172	Участок ул. Кутузова (между ул. Островского и ул. 8 Марта) Постоянно откачивать объемы протечек из теплофикационных лотков	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Ветхая аварийная сеть по улице Пушкина отключена, выведена из эксплуатации в 2023 году, мероприятия не требуются.	МКУ «УКС» МУП «КБУ»
60.	174	МБОУ СОШ № 3 Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Разработана ПСД (270,0 тыс. руб.) в 2024 году, стоимость 8160 тыс руб. Плановый срок реализации наказа 2026 год	МКУ «УЖКХ»
61.	176	М-н Молодежный, ул. Боровая Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант»	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»	МКУ «УЖКХ» УЗО

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»	
Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович				
62.	179	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Заменить электростолбы	НЕ ВЫПОЛНЕН Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024 <i>Включен в план 2025 года</i>	СД МБУ «ГорСвет»
63.	180	Ул. Искитимская, 38 Подтапливает вода грунтовыми водами	НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках наказа №209, по государственной программе «Охрана окружающей среды» В 2024 году заключен контракт на строительство одного колодца на пересечении улиц Урицкого-Октябрьская за счет лимитов 2025 года. В 2025 году будет проведен аукцион на строительство еще одного колодца. <i>Включен в план 2025 года</i>	МКУ «УКС»
64.	181	Ул. Водосточная, 13 Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная	НЕ ВЫПОЛНЕН Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024 <i>Включен в план 2025 года</i>	СД МБУ «ГорСвет»
65.	182	Пер. Прохладный, 7 Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный	НЕ ВЫПОЛНЕН Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024 <i>Включен в план 2025 года</i>	СД МБУ «ГорСвет»
66.	183	Ул. Победная Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный»	НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска» совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения	МБУ «УПР»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			территории города. Муниципальная территория в районе сквера «Южный» будет внесена в базу данных данной программы - для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	
67.	184	Ул. Пролетарская Заменить электростолбы	НЕ ВЫПОЛНЕН Выборочная замена опор запланирована на 2025гг. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024 <i>Включен в план 2025 года</i>	МБУ «ГорСвет»
68.	186	Ул. Победная, ул. Льва Максимова, 9 Сделать повышающую давление воды станцию	НЕ ВЫПОЛНЕН Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации Включен в план ремонтных работ на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	МУП «КБУ» МКУ «УКС»
<i>Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович</i>				
69.	189	Ул. Рогачева, 6 Благоустройство и озеленение придомовой территории	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором	МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ»	
70.	190	<p>Ул. Рогачева, 8 1. Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории 2. Установка качель на детской площадке.</p>	<p>НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ»</p>	МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР»
71.	192	<p>Ул. Рогачева, 6 Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4</p>	<p>ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания</p>	МБУ «ЦМУ»
Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович				
72.	206	<p>Ул. Рогачева, 20а Сформировать программу озеленения микрорайона</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН «МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория в районе ул. Рогачева д.20а будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i></p>	МБУ «УПР» МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
73.	210	Ул. Красная Сибирь, 121 Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ)	НЕ ВЫПОЛНЕН Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия в районе МКД ул. Красная Сибирь,121 включены в план восстановления благоустройства на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	МУП «КБУ»
74.	221	Ул. Рогачева, 20,20а,18,24, ул. Красная Сибирь, 105, 103,109 Строительство «Парк «Рогачева» между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105	НЕ ВЫПОЛНЕН «МБУ «УПР г. Бердска» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 будет внесена в базу данных программы - для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	МБУ «УПР» МКУ «УЖКХ»
Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна				
75.	224	Ул. Рогачева, 10 Выполнить благоустройство двора (детская площадка)	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ»	МКУ «УЖКХ»
76.	226	Ул. Рогачева, 14 Выполнить ограждение спортивной площадки	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория	МКУ «УЖКХ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		ул. Рогачева д.16	<p>В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.</p> <p>Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ» 	МКУ «УКС»
77.	229	Ул. Микрорайон, 6 Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения	ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»
78.	230	Ул. Микрорайон, 9 Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения	ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»
79.	231	Ул. Микрорайон, 1 Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт»	НЕ ВЫПОЛНЕН В связи с отсутствием финансовой возможности в 2024 году не выполнен. Мероприятия по утеплению включены в план ремонтных работ на 2025 год <i>Включен в план 2025 года</i>	МУП «КБУ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
80.	232	Ул. Микрорайон, 1 Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ»	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»
81.	233	Ул. Красная Сибирь, 126 Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ»	МКУ «УЖКХ»
82.	234	Ул. Микрорайон, 1 Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение	НЕ ВЫПОЛНЕН «МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в	МБУ «УПР»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			<p>которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.</p> <p><i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i></p>	
83.	235	<p>МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8 Сделать тротуар к детскому саду</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»</p>
84.	237	<p>Ул. Красная Сибирь, 126, ул. Лунная, 8 Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек»</p>	<p>НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; - обратиться в МКУ «УЖКХ»</p>	<p>МКУ «УЖКХ»</p>
85.	240	<p>Ул. Микрорайон, 9 Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо»</p>	<p>НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. Территория для прохода существует через магазин Пятёрочка</p>	<p>МКУ «УЖКХ»</p>
86.	241	<p>Ул. Микрорайон, 5 Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ»</p>
87.	242	<p>Ул. Микрорайон, 5 Решить вопрос с циркуляцией воды ул.</p>	<p>ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление</p>	<p>МКУ «УЖКХ»</p>

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		Микрорайон, 5	циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.	МКУ «УКС» МУП «КБУ»
88.	245	Ул. Рогачева, 10 Сделать велодорожки в г. Бердске	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ <i>Дублирует ОТМ 70</i> Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы	МКУ «УЖКХ»
Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович				
89.	254	Ул. Красная Сибирь, 130 Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб»	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Данная территория обслуживается АО РЭС, муниципальной земли нет. В адрес РЭС направлен запрос от СД по вопросу переустройства данной линии. Получен ответ, что техническая возможность отсутствует (письмо № 56-04-840 от 21.03.2024)	МБУ «ГорСвет» СД
90.	256	Ул. Лунная, 11 Решить вопрос по циркуляции	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения к МКД по ул. Лунная, 11 проложен в канале тепловой сети и находится в работоспособном состоянии. Для решения вопроса с циркуляцией ГВС в данном доме необходимо устройство внутридомовой системы.	УК СД МКУ «УКС»
91.	261	Ул. Красная Сибирь, 136/1 Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Реализация в рамках ОТМ 254.	МБУ «ГорСвет»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб»	Данная территория обслуживается АО РЭС, муниципальной земли нет. В адрес РЭС направлен запрос от СД по вопросу переустройства данной линии. Производственная необходимость в переустройстве данного объекта для собственных нужд АО РЭС, а также техническая возможность переустройства отсутствует (письмо № 56-04-840 от 21.03.2024)	СД
Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна				
92.	270	Ул. Микрорайон, 64 Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМЗ)	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Земельный участок, рассматриваемый для обустройства тротуарной дорожки, частично находится в собственности жильцов многоквартирных жилых домов по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 63, обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 30. В случае раздела земельных участков под многоквартирными домами и отчуждения части земельных участков в муниципальную собственность, представляется возможность реализовать наказ.	УЗО
93.	271	Ул. Микрорайон, 64 Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная»	ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» До ООТ «Черемушная» с двух сторон детсада №2 «Дельфин» обустроены заасфальтированные тротуарные дорожки. Освещение выполнено от ООТ Черемушная до МКД Микрорайон 54 (вдоль 5 школы) 742,77 тыс руб.	МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет»
Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович				

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
94.	276	Ул. Микрорайон, 24,25,26 Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов	ВЫПОЛНЕН Предусмотрено ежегодное финансирование в виде грантов на сумму 4 200,00 тыс. руб.	МКУ «УЖКХ»
95.	278	Ул. Микрорайон, 24,25,26 Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Полномочия Роспотребнадзора	СД
96.	279	Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94).	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Внутриподъездные пандусы установить невозможно, в связи с отсутствием технической возможности (несоответствие требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») по адресам: г.Бердск, Боровая 94, 100, 102 Пандусы на крыльце рекомендовано установить организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: ООО УК «Вербена» и ООО УК «Старт» в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п	СД ОСОН
97.	280	Ул. Микрорайон, 24,25,26 Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Полномочия ОМВД	СД
<i>Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич</i>				

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
98.	284	<p>Ул. Микрорайон, 57,58 1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 2. Восстановление благоустройства после ремонтных работ</p>	<p>ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения-выполнено 2. Восстановление асфальтового покрытия после проведения работ по прокладке циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения должно выполняться силами МКУ «УКС». <i>Плановый срок реализации 2025 год</i></p>	<p>МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
99.	285	<p>Ул. Микрорайон, 59 Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ»</p>
100.	286	<p>Ул. Микрорайон, 59 Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия в районе МКД ул. Микрорайон, 57 включены в план восстановления благоустройства на 2025 год При наличии финансовой возможности наказ будет выполнен. <i>Включен в план 2025 года</i></p>	<p>МУП «КБУ»</p>
101.	290	<p>Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Развитие и обустройство поля на ул. Космическая</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i></p>	<p>МБУ «УПР»</p>
102.	291	<p>Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133</p>	<p>НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых</p>	<p>МБУ «УПР»</p>

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
		Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1)	пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	
103.	292	Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова	ВЫПОЛНЕН Освещение выполнено. Принято решение по организации ИДН (искусственно - дорожной неровности) на данном участке, работы выполнены в 2024 году	МКУ «УЖКХ»
Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич				
104.	293	Ул. Гранитная, 16/1 Повысить давление воды в центральном водопроводе	НЕ ВЫПОЛНЕН Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации <i>Включен в план 2025 года</i>	МУП «КБУ» МКУ «УКС»
105.	297	Ул. Гранитная Поликлиника на м-не Белокаменный	НЕ ВЫПОЛНЕН В конце 2024 года завершено проектирование филиала поликлинического отделения № 2 по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Гранитная, д. ба. Получено разрешение от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». После утверждения министерством	ГБУЗ НСО «БЦГБ»

№ п/п	№ наказа	Содержание наказа избирателей, адрес	Мероприятия по реализации наказа, программа	Ответственные за реализацию наказа
1	2	3	4	6
			здравоохранения плана финансирования на 2025 год будет заключен контракт в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ. <i>Плановый срок реализации наказа 2026 год</i>	

Применяемые сокращения:

МУП «КБУ» - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»;

МКУ «УЖКХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

МКУ «ОФКиС» - муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта»;

МКУ «УОиМП» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики»;

МБУ «ГорСвет» - муниципальное бюджетное учреждение «ГорСвет»;

МБУ «ЦМУ» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг»;

МБУ «УПР» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска»;

МБУ ПЖ «Надежда» - муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда»;

МБУ «ГЦКиД» - муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга»;

ОЭиЖКХ – отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска;

УК – управляющие компании;

УЗО – управление земельных отношений администрации города Бердска;

СД – Совет депутатов города Бердска;

ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска;

УГ- управление градостроительства администрации города Бердска.